

Годишњи извештај за 2023 и 2024 годину о спровођењу Средњорочног плана града Сомбора за период од 2023. до 2025. године

Општи циљ 1: Рационално коришћење грађевинског земљишта и побољшање квалитета комуналних услуга						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја Града Сомбора 2022-2028						
Организациона јединица одговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023 години	Остварена вредност у 2023 години	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Удео грађевинског земљишта у укупној површини административног подручја Града Сомбора (%)	8,69 (2013)	9,76	8,69	9,86	8,69	
Проценат становника ЈЛС покривених снабдевањем водом за пиће (%)	99,8 (2022)	99,9	99,9	100	100	
Проценат становника ЈЛС покривених канализационим системом (%)	24,5 (2022)	25	25	25	25	

Посебан циљ 1.1: Територија града Сомбора потпуно покривена просторним и урбанистичким плановима						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): Утврђен средњорочним планом						
Носилац: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023 години	Остварена вредност у 2023 години	Циљана вредност у 2024 години	Остварена вредност у 2024 години	Напомена
Проценат покривености насеља ЈЛС плановима детаљне урбанистичке разраде (%)	94,427 (2022)	94,513	94,427	97,317	94,427	

Мера : 1.1.1. Израда просторног плана Града Сомбора						
Плански документ из кој је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом "): План развоја Града Сомбора 2022-2028						
Носилац: <i>Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство</i>						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Усвојен Просторни план Града Сомбора (број)	0 (2022)	0	0	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.1.1 Израда и усвајање просторног плана Града Сомбора	IV квартал 2025. године -> IV квартал 2027. године	Одељење за ППУГ	није започето	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 0/0	-	очекује се усвајање просторних планова вишег реда (ПП РС и РПП АПВ)	Након усвајања Просторног плана Републике Србије и Регионалног просторног плана АПВ, приступило би се изради ПП Града Сомбора

Мера : 1.1.2. Израда генералног урбанистичког плана Града Сомбора						
Плански документ из кој је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом "): План развоја Града Сомбора 2022-2028						
Носилац: <i>Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство</i>						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Усвојен генерални урбанистички план Града Сомбора (број)	0 (2022)	0	0	1	0	Очекује се усвајање у I кварталу 2025

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.2.1 Израда и усвајање генералног урбанистичког плана Града Сомбора	II квартал 2024. године -> I квартал 2025. године	Одељење за ППУГ	у току	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 24.600 /18.120	Донета Одлука о изради планског документа, закључен уговор на изради плана и спроведен поступак раног јавног увида	- недобијање свих потребних услова имаоца јавних овлашћења - пробијен рок за израду анализа потребних за израду нацрта Анализа становања и Анализа хидросистем а достављене дец. 2023, док су Анализа саобраћаја и зеленила достављене септ.2024	Очекује се достава Нацрта планског документа, стручна контрола Комисије за планове, јавни увид у трајању од 30 дана, стручна контрола Комисије за планове након обављеног јавног увида, достава Нацрта на сагласност Главном покрајинском урбанисти у погледу усклађености тог плана са планским документима ширег значаја (обавеза по члану 33. Закона о планирању и изградњи) и усвајање плана

Мера : 1.1.3. Израда оперативних планова Града Сомбора - ПГР и ПДР на нивоу насеља града Сомбора						
Плански документ из кој је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом "): План развоја Града Сомбора 2022-2028						
Носилац: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број израђених оперативних планова у градском месту	0 (2022)	7	3	1	5	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.3.1 Израда ПГР за Венац	IV квартал 2023. године -> II квартал 2025. године	Одељење за ППУГ	у току	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 6.840/3.420	Донета Одлука о изради планског документа, закључен уговор на изради плана и спроведен поступак раног јавног увида	Ревизија Студије заштите од стране ПЗЗЗ33 споменика културе рађена у 2023, а достављена у 2024. Локална самоуправа усаглашава Студију са ПЗЗЗ СК. Паралелна израда ПГР Венац са израдом ГУП-а	Очекује се достава Нацрта, стручна контрола планског документа од стране Комисије за планове, јавни увид у трајању од 30 дана, стручна контрола након јавног увида и усвајање плана

1.1.3.2 Израда ПДР за БЛОК 53	IV Квартал 2023 -> II квартал 2025. године	Одељење за ППУГ	у току	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 5.285 (буџет Града 4.285 + буџет АПВ 1.000)/2.642	Донета Одлука о изради планског документа, закључен уговор на изради плана и спроведен поступак раног јавног увида	Недостатак кадровских капацитета	Очекује се достава Нацрта, стручна контрола планског документа од стране Комисије за планове, јавни увид у трајању од 30 дана, стручна контрола након јавног увида и усвајање плана
1.1.3.3 Израда ПДР за БЛОК 54	IV Квартал 2023	Одељење за ППУГ	завршено	<u>2023.</u> 4.639/4.639 <u>2024.</u> 0/0	Завршено у IV кварталу 2023 год.		
1.1.3.4 Израда ПДР улица у Сомбору	IV Квартал 2023	Одељење за ППУГ					
- ПДР С.Пауновића и Пангарске	IV Квартал 2023		завршено	<u>2023.</u> 2.217 (буџет Града 1.217 + буџет АПВ 1.000)/2.217 <u>2024.</u> 0/0			
- ПДР Б.Паровића, С.Шолаје...	IV Квартал 2023		завршено	<u>2023.</u> 5.861 (буџет Града 2.861 + буџет АПВ 3.000)/2.217 <u>2024.</u> 0/0			

- ПДР Балканска	IV Квартал 2024		завршено	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 1.983/1.983			
- ПДР Дравска	IV Квартал 2024		завршено	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 3.259 (буџет Града 2.444 + буџет РС 814)/3.259			
- ПДР В.Чубриловића	IV Квартал 2024		завршено	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 1.732/1.732			
1.1.3.5 Израда ПГР за део Селенче и Буковац	IV Квартал 2024 -> IV квартал 2025. године	Одељење за ППУГ	У току		Подактивности 1.1.3.5.1 и 1.1.3.5.2		Подељено на 2 ПГР-а: 1. ПГР "Стара Селенча" - блокови 86, 107, 108, 119, 120, 121 и 131 у Со 2. ПГР "Нова Селенча" - део до Стапарског пута
1.1.3.5.1. Израда ПГР "Стара Селенча" - блокови 86, 107, 108, 119, 120, 121 и 131 у Со	IV Квартал 2024 -> IV квартал 2025. године	Одељење за ППУГ	у току	У 2024 обезбеђено 15% аванс Остатак у 2025 Укупно потребна средсва 5.760	усвојена Одлука о изради планског документа ("Сл.лист Града Сомбора", бр.12/2024) и закључен уговор на изради плана		усвојена Одлука о изради планског документа ("Сл.лист Града Сомбора", бр.12/2024)
1.1.3.5.2. Израда ПГР "Нова Селенча" - део до Стапарског пута у Со	IV Квартал 2024 -> IV квартал 2025. године	Одељење за ППУГ	у току	У 2024 обезбеђено 15% аванс Остатак у	усвојена Одлука о изради планског документа ("Сл.лист Града		усвојена Одлука о изради планског документа ("Сл.лист Града Сомбора",

				2025 Укупно потребна средсва 5.444	Сомбора", бр.12/2024) и закључен уговор на изради плана		бр.12/2024)
1.1.3.6 Израда ПГР за Горњу Варош	IV Квартал 2024 -> II квартал 2026. године	Одељење за ППУГ	није започето			Након усвајања ГУП-а, приступа се изради ПГР	обезбедити средства Буџетом за 2025 годину
1.1.3.7 Израда ПГР за Црвенку	IV Квартал 2025 -> II квартал 2026. године	Одељење за ППУГ	није започето			Након усвајања ГУП-а, приступа се изради ПГР	обезбедити средства Буџетом за 2025 годину
1.1.3.8 Израда ПГР за Млаке	IV Квартал 2025 -> II квартал 2026. године	Одељење за ППУГ	није започето			Након усвајања ГУП-а, приступа се изради ПГР	обезбедити средства Буџетом за 2025 годину
1.1.3.9 Израда ПГР за Индустријску зону	IV Квартал 2023	Одељење за ППУГ	завршено	<u>2023.</u> 4.530/4.530 <u>2024.</u> 0/0	Завршено у III кварталу 2024		
1.1.3.10 Израда осталих ПГР и ПДР (10%) - Израда измене ПДР примарне градске саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору	IV Квартал 2023	Одељење за ППУГ	Завршено	<u>2023.</u> 4.550/4.550 <u>2024.</u> 0/0			

Мера : 1.1.4: Израда оперативних планова Града Сомбора - ПГР сеоских насељених места						
Плански документ из кој је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом "): План развоја Града Сомбора 2022-2028						
Носилац: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број израђених оперативних планова у сеоским местима	0 (2022)	0	0	1	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.4.1 ПГР насеља Чонопља	IV квартал 2025. године -> IV квартал 2025.	Одељење за ППУГ	није започето			недостатак кадровских капацитета	Обезбедити потребне кадрове и планирати средства у Буџету
1.1.4.2 ПГР насеља Гаково	IV квартал 2024. године -> IV квартал 2025.	Одељење за ППУГ	није започето			недостатак кадровских капацитета	Обезбедити потребне кадрове и планирати средства у Буџету
1.1.4.3 ПГР насеља Станишић	IV квартал 2025. године -> IV квартал 2025.	Одељење за ППУГ	није започето			недостатак кадровских капацитета	Обезбедити потребне кадрове и планирати средства у Буџету

Мера : 1.1.5: Израда ПГР и ПДР планова на територији Града за потребе приватних или државних институција ван институција које је основао Град Сомбор						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом "): План развоја Града Сомбора 2022-2028						
Носилац: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број израђених оперативних планова за потребе приватних или државних институција ван институција које је основао Град Сомбор	0 (2022)	1	1	1	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.1.5.1 Припрема и обрада захтева за израду планова	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за ППУГ	завршено				
1.1.5.2 Израда ПГР и ПДР планова	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за ППУГ	завршено				Постоје захтеви за израду планске документације за потребе изградње електрана обновљивих извора енергије
- Израда измена и допуна ПДР пољопривредног комплекса у Станишићу	I Квартал 2023 -> IV Квартал 2023	Одељење за ППУГ	завршено	<u>2023.</u> 2.000/ 82 <u>2024.</u> 2.000/50		Од 13 заинтересованих лица, реализован је само план за ветропарк, и то донесена само одлука о изради плана	

Посебан циљ 1.2: Развој саобраћаја, локалне саобраћајне инфраструктуре и јавних површина						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): Утврђен средњорочним планом						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Укупна дужина изграђених или реконструисаних саобраћајница (м)	накнадно (2022)	2800	2800	5700	5400	
Удео савременог коловоза на мрежи локалних путева (%)	95,5 (2022)	96,2	95,5	97	96	
Укупна дужина изграђених или реконструисаних бициклистичких стаза (м)	накнадно (2022)	0	0	1450	0	Чекају се средства од других донатора
Укупна дужина изграђених или реконструисаних пешачких стаза (м)	накнадно (2022)	0	0	4150	0	Чекају се средства од других донатора

Мера : 1.2.1. Капитално одржавање и санација постојеће саобраћајне путне инфраструктуре						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Дужина реконструисаних локалних путева на годишњем нивоу (км)	0 (2022)	0	0	5,7	5,4	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.1.1. Реконструкција улице Лазе Костића са недостајућом инфраструктуром	IV Квартал 2024	Одељење за КДИПСП	Одустало се			Пројектно техничка документација	Израда пројектно техничке документације
1.2.1.2. Реконструкција кружног тока Венац војводе Петра Бојовића, Степе Степановића и улица Арсенија Чарнојевића	IV Квартал 2023 -> II Квартал 2023	Одељење за КДИПСП	Завршено	<u>2023.</u> 62.000 /61.051			
1.2.1.3. Санација кружног тока Стапарски пут, Првомајски булевар и Јосифа Панчића	IV Квартал 2024 -> IV Квартал 2025		Није започето				Извођење радова је планирано за I Квартал 2025
1.2.1.4. Реконструкција локалне саобраћајнице на одбрамбеном насипу од Бачког Моноштора до атара Купусине	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2024	Одељење за КДИПСП	Завршено	<u>2024.</u> 314.446 /299.862			
1.2.1.5. Реконструкција раскрснице Првомајски булевар, Сонћански пут и Дубровачке улице у кружни ток саобраћаја	IV Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	Одустало се			Пројектно техничка документација	Израда пројектно техничке документације
1.2.1.6. Реконструкција општинског пута број ОП-406/1, Сомбор (ИБ-12) - Билић – Ранчево	IV Квартал 2026 -> IV Квартал 2028	Одељење за КДИПСП	Није започето			Чекају се средства других нивоа власти	

Мера : 1.2.2. Изградња нове путне саобраћајне инфраструктуре						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом "): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Дужина изграђених локалних путева на годишњем нивоу (км)	4,2 (2022)	2,8	2,8	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.2.1. Изградња дела пута Стапар - Сивац - деонице на делу подручја града Сомбора од пута Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула	IV Квартал 2023	Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове	Завршено	<u>2023.</u> 577.805 /577.585			
1.2.2.2 . Изградња саобраћајнице П6 са пратећом инфраструктуром у зони саобраћајнице и јавне расвете у индустријској зони у Сомбору	IV Квартал 2023	Одељење за КДИПСП	Завршено	<u>2023.</u> 125.592/123.214			

Мера 1.2.3: Унапређење пешачке и бициклистичке инфраструктуре						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом "): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Дужина изграђених и реконструисаних пешачких стаза (км)	0 (2022)	0	0	1450	0	Чекају се средства од других донатора
Дужина изграђених бициклистичких стаза (км)	0 (2022)	0	0	4150	0	Чекају се средства од других донатора

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.3.1. Изградња "Трга уметности" у Сомбору	I Квартал 2024	Одељење за КДИПСП	одустало се			Пројектно техничка документација	Израда пројектно техничка документација
1.2.3.2. Изградња пешачко- бициклическе стазе са јавном расветом, од Вашаришта до "Агросавеза" у Сомбору	IV Квартал 2024 -> IV Квартал 2026	Одељење за КДИПСП	није започето			Недостају средства	Чекају се средства од других донатора
1.2.3.3 Изградња пешачке стазе са јавном расветом уз државни пут IIА реда број 107, од градске хале "Мостонга" до канала у Сомбору	IV Квартал 2024 -> IV Квартал 2027	Одељење за КДИПСП	није започето			Недостају средства	Чекају се средства од других донатора
1.2.3.4 Изградња бициклическе стазе у Сомбору у Војвођанској улици	IV Квартал 2024 -> IV Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	није започето			Недостају средства	Чекају се средства од других донатора
1.2.3.5 Изградња бициклическе стазе у Карађорђевој улици	IV Квартал 2024 -> IV Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	није започето			Недостају средства	Чекају се средства од других донатора
1.2.3.6 Изградња бициклическе стазе у улици Стапарски пут од Првомајског булевару до Вашаришта.	IV Квартал 2024 -> IV Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	није започето			Недостају средства	Чекају се средства од других донатора

Посебан циљ 1.3: Успостављен систем управљања отпадом						
Плански документ из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја Града Сомбора 2022-2028						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Удео отпада које се безбедно одложи (%)	0 (2022)	0	0	0	0	
Удео отпада који се безбедно преради (%)	0 (2022)	0	0	0	0	
Удео територије покривене организованим одношењем смећа (%)	70 (2022)	72	72	74	73	

Мера 1.3.1: Успостављање регионалног центра за управљање отпадом						
Плански документ из кој је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Пројектно-техничка документација (број)	0 (2022)	1	1	0	0	
Израђена површина депоније (м2)	0 (2022)	0	0	0	0	У плану је унето да ће показатељ бити дефинисан накнадно.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.3.1.1 Израда пројектно-техничке документације за успостављање регионалног центра управљања отпадом	I Квартал 2023	Одељење за КДИПСП	Завршено	2023. 48.560 /48.552			

1.3.1.2 Изградња регионалног центра управљања отпадом	IV Квартал 2025 -> IV Квартал 2027	Одељење за КДИПСП	Није започето			Недостају средства	Чекају се средства од других донатора
--	--	-------------------	---------------	--	--	--------------------	---------------------------------------

Посебан циљ 1.4: Развијена адекватна мрежа водоснабдевања на целокупној територији града Сомбора						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): План развоја Града Сомбора 2022-2028						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Удео становништва који користи пијаћу воду из система којим се безбедно управља (%)	30 (2022)	35	32	40	32	
Укупна дужина изграђене и реконструисане водоводне мреже (км)	0 (2022)	5	5	5	3	

Мера 1.4.1: Изградња цевовода Светозар Милетић – Станишић						
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Дужина изграђеног цевовода (км)	0 (2022)	5	5	5	3	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.4.1.1. Реконструкција и доградња водоводне мреже прва етапа	IV Квартал 2023	Одељење за КДИПСП	Завршено	<u>2023.</u> 95.311 /95.311			

1.4.1.2. Реконструкција и доградња водоводне мреже друга етапа	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	У току	<u>2024.</u> 95.311 /48.552			Са радовима ће се наставити током 2025 године
1.4.1.3. Надзор над радовима	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	У току	<u>2024.</u> 0/0		Надзор се врши од стране стручног лица Одељења за КДИПСП	
1.4.1.4 План превентивних мера	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2025		Није започето			Није завршен пројекат	Након завршеног надзора
1.4.1.5 Технички преглед	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2025		Није започето			Није завршен пројекат	Након завршеног надзора

Мера 1.4.2: Изградња резервоара са бустером у Станишићу						
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број изграђених комора (км)	0 (2022)	0	0	0	0	
Запремина изграђених комора (м3)	0 (2022)	0	0	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.4.2.1. Изградња резервоара са бустером	IV Квартал 2025 -> III Квартал 2027	Одељење за КДИПСП	Није започето			Недостају средства	Обезбедити средства и из других извора

1.4.2.2. Надзор над радовима	IV Квартал 2025 -> III Квартал 2027	Одељење за КДИПСП	Није започето				
1.4.2.3 План превентивних мера	IV Квартал 2025 -> III Квартал 2027	Одељење за КДИПСП	Није започето				
1.4.2.4 Технички преглед	IV Квартал 2025 -> III Квартал 2027	Одељење за КДИПСП	Није започето				

Мера 1.4.3: Изградња водовода између Јосићког пута до Апатинског пута						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Дужина изграђене водоводне мреже (м)	0 (2022)	0	0	2264	0	
Број нових прикључака	0 (2022)	0	0	90	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.4.3.1. Изградња водовода	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2027	Одељење за КДИПСП	Није започето			Недостају средства	Обезбедити средства и из других извора
1.4.3.2. Надзор над радовима	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2027	Одељење за КДИПСП	Није започето			Након реализације 1.4.3.1	
1.4.3.3 План превентивних мера	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2027	Одељење за комуналну КДИПСП	Није започето			Након реализације 1.4.3.1	
1.4.3.4 Технички преглед	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2027	Одељење за КДИПСП	Није започето			Након реализације 1.4.3.1	

Мера 1.4.4: Изградња препумпне станице у Војвођанској улици						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Капацитет изграђених препумпних станица (м3)	0 (2022)	3	0	0	0	У плану је унето да ће циљана вредност бити дефинисна накнадно

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.4.4.1. Изградња препумпне станице	IV Квартал 2023 -> III Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	Није започето	-		Недостају средства	Обезбедити средства и из других извора
1.4.4.2. Надзор над радовима	IV Квартал 2023 -> III Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	Није започето	-		Након реализације 1.4.4.1	
1.4.4.3 План превентивних мера	IV Квартал 2023 III Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	Није започето	-		Након реализације 1.4.4.1	
1.4.4.4 Технички преглед	IV Квартал 2023 III Квартал 2025	Одељење за КДИПСП	Није започето	-		Након реализације 1.4.4.1	

Мера 1.4.5: Изградња доводника воде Бездан – Колут						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Дужина изграђеног доводника (км)	0 (2022)	4	4	0	0	У плану је унето да ће циљана вредност бити дефинисна накнадно.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.4.4.1. Изградња доводника	IV Квартал 2023	Одељење за КДИПСП	Завршено	<u>2023</u> 46.186 /46.186 <u>2024.</u> 0/0	Завршено у року		
1.4.4.2. Надзор над радовима	IV Квартал 2023	Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове	Завршено	<u>2023</u> 0 /0 <u>2024.</u> 0/0	Надзор се врши од стране стручног лица Одељења за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове		
1.4.4.3 План превентивних мера	IV Квартал 2023	Одељење за КДИПСП	Завршено	<u>2023</u> 0 /0 <u>2024.</u> 0/0	Обезбеђено од стране извођача радова		
1.4.4.4 Технички преглед	IV Квартал 2023 -> I Квартал 2025	Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове	У току	<u>2023</u> 200 /0 <u>2024.</u> 0/0			Прикупљање документације о мерењима, испитивањима и уграђеним материјалима.

Мера 1.4.6: Изградња фабрике воде у насељеном месту Телечка						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Сомбора						
Носилац: Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број нових фабрика воде	0 (2022)	0		1	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.4.6.1 Изградња фабрике воде	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2028	Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове	Није започето			Недостају средства	Обезбедити средства и из других извора
1.4.4.2. Надзор над радовима	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2028	Одељење за комуналну делатност, имовинско правне и стамбене послове	Није започето				
1.4.4.3 План превентивних мера	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2028	Одељење за КДИПСП	Није започето				
1.4.4.4 Технички преглед	IV Квартал 2024 -> III Квартал 2028	Одељење за КДИПСП	Није започето				

Посебни циљ 1.5: Унапређење квалитета животне средине у Сомбору						
Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број дана са прекорачењем дозвољених вредности квалитета ваздуха	70 (2022)	70	70	70	13	

Мера 1.5.1: Праћење квалитета елемената животне средине						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Израђен годишњи извештај о стању елемената животне средине (са подацима о броју мерења)	0 (2022)	1	1	1	1	
Укупан број мерења елемената квалитета животне средине	106 (2022)	120	120	130	51	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрoшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.5.1.1 Мониторинг квалитета ваздуха	I Квартал 2023 - IV Квартал 2024	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	<u>2023.</u> 600/579 <u>2024.</u> 2.000/0	-	-	Спровођење активности сваке год.

1.5.1.2 Мониторинг квалитета воде	I Квартал 2023 - IV Квартал 2024	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	2023. 600/0 2024. 500/40	-	-	Спровођење активности сваке године
1.5.1.3 Мониторинг буке	I Квартал 2023 - IV Квартал 2024	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	2023. 1000/966 2024. 1000/993	-	-	Спровођење активности сваке године

Мера 1.5.2: Едукације и јачање свести ученика о потреби заштите животне средине						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година (2022)	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност 2024.	Напомена
Број одржаних едукација	4 (2022)	4	4	4	3	
Укупан број полазника едукација	40 (2022)	40	40	40	100	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.5.2.1 Одржавање едукација за ученике основних школа	I Квартал 2023 - IV Квартал 2024	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	Завршено	2023. 1000/989 2024. 1000/0	-	-	Спровођење активности сваке године

Општи циљ 2: Постизање прогресивног привредног развоја у граду Сомбору						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Сомбора 2022 – 2028						
Организациона јединица одговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Просечне зарада без пореза и доприноса (РСД)	57.674 (2021)	60.000	72.215	64.000	80.500	
Регистровани запослени према општини рада (број)	21.631 (2021)	22.000	21.974	22.500	22.500	
Регистровани незапослени на 1000 становника (број/1000 становника)	68 (2021)	66	63	64	60	
Стопа незапослености, просечно годишње (%)	8.8 (2021)	8.5	9.15	8.2	8.85	

Посебан циљ 2.1: Успостављен подстицајни амбијент за развој предузетништва и малих и средњих предузећа						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Сомбора 2022 – 2028						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број активних привредних друштава	1.096 (2022)	1.110	1.069	1.130	929	
Број активних предузетника	2.451 (2022)	2.500	2.676	2.550	2.810	
Број активних привредних друштава на 1000 становника	14 (2020)	15	15	16	13	
Број активних предузетника на 1000 становника	30 (2020)	34	38	36	40	

Мера : 2.1.1. Финансијска и институционална подршка расту и развоју малих и средњих предузећа и предузетништва						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Сомбора 2022 – 2028						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број уговора о подстицајима за старе занате	3 (2022)	5	9	7	9	
Број уговора о подстицајима за женско предузетништво	9 (2022)	10	15	12	21	
Број организованих информативних догађаја	1 (2022)	2	2	2	2	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.1.1.1 Усвајање и спровођење сета услуга које локална самоуправа пружа малим и средњим предузећима	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	0	Постојање шалтера за предузетнике (пријава, одјава, промене у АПР)	-	Наставак рада шалтера за предузетнике сваке године
2.1.1.2 Организовање инфо- дана о актуелним мерама подршке републичких и покрајинских органа за почетнике у бизнису и постојећа МСПП	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 240/240 (заштита потрошача) <u>2024.</u> -	Континуирано обавештавање МСПП о свим актуелним конкурсима и мерама подршке	-	Наставак обавештавања и организовања инфо дана за МСПП
2.1.1.3 Израда студије изводљивости за оснивање бизнис инкубатора и/или стартап акцелератора	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	Није започето	-	-	Нису обезбеђена средства из ЕУ пројеката	Планирано је да се за спровођење ове активности аплицира за средства ЕУ

2.1.1.4 Субвенционисање старих и уметничких заната	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 1000/838 <u>2024.</u> 1.187/1.187	Повећање издвајања средстава у 2024 због већег интересовања корисника	Део преосталих средстава 2023. преусмерен на женско предузетништво 2023.	Спровођење активности сваке године
2.1.1.5 Субвенционисање женског предузетништва	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 1000/1.162 <u>2024.</u> 1.813/1.813	Повећање издвајања средстава у 2024 због већег интересовања корисника	Додата средства са старих и уметничких заната 2023.	Спровођење активности сваке године

Посебан циљ 2.2: Смањење незапослености на територији града Сомбора						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Сомбора 2022 – 2028						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број регистрованих незапослених грађана у граду Сомбору	4.686 (2022)	4.600	4.344	4.550	4.124	

Мера : 2.2.1. Подстицање samozapošljavanja и предузетништва						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број додељених субвенција за samozapošljavanje	12 (2022)	13	31	13	49	Већа средства су опредељена одлукама о буџету за 2023. и 2024.
Број додељених субвенција за запошљавање теже запошљивих лица	20 (2022)	22	9	23	16	Мања заинтересованост послодаваца, недостатак радне снаге из те категорије

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.2.1.1 Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 1.840/1.840 <u>2024.</u> 2.100/2.400	Средства у износу од 300.000 рсд за 2024. додата из буџета за само-запошљавање	Средства обезбеђена и из НСЗ, износ од 2.300 за 2024.	Спровођење активности сваке године
2.2.1.2. Субвенционисање samozapošljavanja незапослених лица, у складу са ЛАПЗ	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 9.300/9.300 <u>2024.</u> 7.400/7.100	-	Средства обезбеђена и из НСЗ, износ од 7.000 за 2024., а износ од 300.000 рсд пребачен за нова радна места	Спровођење активности сваке године

Мера : 2.2.2. Организација и спровођење програма јавних радова						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број лица ангажованих на јавним радовима	20 (2023)	20	29	23	30	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.2.2.1. Реализација мере јавни радови	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	2023. 12.000/11.671 2024. 14.500 /13.961	-	Мера се спроводи на период од 6 месеци, привремено повремени послови, одступање је због нерадних дана корисника	Спровођење активности сваке године

Посебан циљ 2.3: Раст броја туриста						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Сомбора 2022 – 2028						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број остварених долазака туриста	20.606 (2022)	21.500	19.599	23.000	18.200 (*)	Подаци до јула 2024, пројекција до краја 2024, Републички завод за статистику
Број остварених ноћења туриста	47.800 (2022)	50.000	52.012	54.000	47.000 (*)	Подаци до јула 2024, пројекција до краја 2024, Републички завод за статистику

Мера : 2.3.1. Развој нових и унапређивање квалитета постојећих туристичких манифестација						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Сомбора 2022 – 2028						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број подржаних манифестација од значаја за туристичку промоцију града	29 (2022)	30	33	32	35	
Категоризоване туристичке манифестације (број)	0 (2022)	10	0	15	0	Недостатак средстава

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.3.1.1 Иницирање и подршка повезивању више постојећих манифестација	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 0/0	-	-	Спровођење активности сваке године
2.3.1.2 Израда методологије и спровођење категоризације туристичких манифестација на територији града Сомбора	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	Није започето	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 0/0	-	Активност одложена док се не обезбеде средства	Конкурисање на домаће и стране донаторске јавне позиве
2.3.1.3 Подршка одржавању туристичких манифестација на територији града Сомбора	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 7.067 <u>2024.</u> 5.645.	-	-	Спровођење активности сваке године

Мера : 2.3.2. Унапређење и промоција туристичких производа						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Сомбора 2022 – 2028						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година (2022)	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број домаћих сајмова туризма на којима су промовисани туристички потенцијали града	7	7	3	8	2	Сајмови туризма одржани у организацији АПВ и ресорног Министарства
Студија о брендирању Сомбора као туристичке дестинације	0	0	0	1	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.3.2.1 Израда Студије за брендирање Сомбора као туристичке дестинације	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за ПТ ЛЕР	Није започето	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 0/0	-	Активност одложена док се не обезбеде средства	Конкурисање на домаће и стране донаторске јавне позиве
2.3.2.2 Координација и организовање заједничког наступа туристичке понуде Сомбора на релевантним сајмовима у земљи и иностранству	IV Квартал 2025	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 0/0	-	-	Спровођење активности сваке године - Редовна активност ТОГС
2.3.2.3 Припрема, израда и дистрибуција промотивног материјала	IV Квартал 2025	Одељење за ПТ ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 4.730/4.730 <u>2024.</u> 4.730/4.730	-	-	Спровођење активности сваке године - Повећана разноврсност промо материјала

Посебан циљ 2.4: Унапређење туристичке инфраструктуре						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): Утврђен средњорочним планом						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Просечна дужина боравка туриста (број дана)	2,26 (2021)	2,32	2,6	2,35	2,3 (*)	*до јула 2024.

Мера : 2.4.1. Санација и унапређење изгледа дворишне фасаде зграде „Жупаније“						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): Утврђен средњорочним планом						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Површина саниране фасаде (м2)	0 (2022)	0	0	800	0	Недостатак средстава

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.4.1.1. Санација, рестаурација, конзервација, адаптација и инвестиционо одржавање фасада објекта градске управе града Сомбора - (зграде „Жупаније“)	IV Квартал 2024	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	Није започето	0/0	-	Активност одложена док се не обезбеде средства	Конкурисање на домаће и стране донаторске јавне позиве
2.4.1.2. Надзор радова и технички пријем	IV Квартал 2024	Одељење за ПТ ЛЕР	Није започето	0/0	-	Активност одложена док се не обезбеде средства	Конкурисање на домаће и стране донаторске јавне позиве

Мера : 2.4.2. Реконструкција објекта Грашалковић палата						
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): Утврђен средњорочним планом						
Носилац: Градска управа Сомбор						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Површина реконструисаног дела објекта (м2)	0 (2022)	0	0	730	0	Недостатак средстава

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.4.1.1. Реконструкција објекта, фазе I, II и IV	IV Квартал 2025	Одељење за ПТ ЛЕР	Није започето	0/0	-	Активност одложена док се не обезбеде средства	Конкурисање на домаће и стране донаторске јавне позиве
2.4.1.2.. Надзор радова и технички пријем	IV Квартал 2025	Одељење за ПТ ЛЕР	Није започето	0/0	-	Активност одложена док се не обезбеде средства	Конкурисање на домаће и стране донаторске јавне позиве

Посебан циљ 2.5: Успостављен систем подстицаја и развијена инфраструктура за привлачење инвестиција						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “): План развоја града Сомбора 2022 – 2028						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број нових инвеститора у индустријским зонама	20 (2022)	1	2	2	2	

Мера : 2.5.1. Систем подршке и промоције инвестиција						
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): План развоја града Сомбора 2022 – 2028						
Носилац: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Каталог инвестиционих локација (број)	0 (2022)	1	1	1	1	Каталог greenfield/brownfield локација
Манифестације на којима су представљени инвестициони потенцијали града Сомбора (број)	5 (2022)	6	6	6	7	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.5.1.1. Формирање радних група за идентификацију локација погодних за <i>brownfield</i> инвестиције, и предлагање мера за њихово уређивање	IV квартал 2023.	Одељење за привреду, туризам и ЛЕР	Завршено	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 0/0	-	-	Редовне активности Одељења за ПТЛЕР на ажурирању базе
2.5.1.2 Успостављање каталога гринфилд и браунфилд локација на територији града Сомбора	IV квартал 2023.	Одељење за ПТ ЛЕР	Завршено	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 0/0	-	-	Редовне активности Одељења за ПТЛЕР на ажурирању базе

2.5.1.3 Учешће на привредним сајмовима и догађајима	IV квартал 2025.	Одељење за ПТ ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 2.500/2.200 <u>2024.</u> 2.500/2.200	-	Заједнички наступи са Владом АПВ	Спровођење активности сваке године
2.5.1.4 Припрема, израда и дистрибуција промотивног материјала	IV квартал 2025.	Одељење за ПТ ЛЕР	У току	<u>2023.</u> 500/0 <u>2024.</u> 500/3	-	Средства обезбеђена из других извора	Спровођење активности сваке године

Посебни циљ 2.6: Повећање конкурентности у пољопривреди кроз развој пољопривреде политике и политике руралног развоја						
Плански документ из ког је циљ преузет: Утврђен средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Површина пољопривредног земљишта под закупом (%)	68 (2022)	77	80	75	82	
Економска величина пољопривредног газдинства (мил €)	126 (2018)	-	143	-	-	РЗС Анкета пољопривреде
Површина КПЗ која се наводњава (%)	4,24 (2018)	4,5	4,5	4,9	4,5	

Мера 2.6.1: Подизање и одржавање атарских путева						
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Површина одржаваних атарских путева (м2)	15.000 (2022)	15.000	20.105	10.000 м2	77.570 м2	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.6.1.1 Одржавање атарских путева	I Квартал 2023 – IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	<u>2023.</u> 153.204/153.204 <u>2024.</u> 153.204/153.204	-	-	Реализација активности сваке године

Мера 2.6.2: Мере подршке руралном развоју						
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број остварених субвенција	21 (2022)	50	22	50	27	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.6.2.1 Субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуалних пољопривредних газдинстава	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	<u>2023.</u> 14.000/13.000 <u>2024.</u> 3000/2.700	-	-	Реализација активности сваке године
2.6.2.2 Субвенционисање пчеларства	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	<u>2023.</u> 3.000/2.982 <u>2024.</u> 3.000/2.995	-	-	Реализација активности сваке године

Мера 2.6.3: Одводњавање пољопривредног земљишта						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број РПГ који су обухваћени	Нема података (2022)	Нема података	Нема података	Нема података	Нема података	
Површина КПЗ која се одводњава	Нема података (2022)	Нема података	Нема података	Нема података	Нема података	
Број км нових канала за одводњавање	0 (2022)	0	0	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.6.3.1 Дефинисање површине и локације за одводњавање	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за ПЗЖС	У току		Средства у активности 2.6.3.4, предактивност		Реализација активности сваке године
2.6.3.2 Израда потребне пројектне документације	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за ПЗЖС	У току		Средства у активности 2.6.3.4, предактивност		Реализација активности сваке године
2.6.3.3 Избор извођача радова	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за ПЗЖС	У току		Средства у активности 2.6.3.4, предактивност		Реализација активности сваке године
2.6.3.4 Извођење радова	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за ПЗЖС	У току	<u>2023.</u> 10.000/7.502 <u>2024.</u> 10.000/6.180	-	-	Реализација активности сваке године

Мера 2.6.4: Унапређење капацитета противградне службе						
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број противградних ракета	130 (2022)	150	115	170	105	
Површина КПЗ која је обухваћена противградним системом (ха)	117.000 (2022)	117.000	117.000	117.000	117.000	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораки за реализацију
2.6.4.1 Расписивање и спровођење јавне набавке	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	-	Редовна предактивност у оквиру 2.6.4.2		Реализација активности сваке године
2.6.4.2 Донирање противградних ракета окружном радарском центру	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	<u>2023.</u> 6.500/6.458 <u>2024.</u> 6.500/6.486	-	-	Реализација активности сваке године
2.6.4.3 Извештавање о противградним дејствима од стране радарског центра и евалуација потреба	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	-	Редовна активност након активности 2.6.4.2		Реализација активности сваке године

Мера 2.6.5: Подизање ветрозаштитних појасева						
Плански документ из ког је мера преузета (или "утврђена средњорочним планом"): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број садница	550 (2022)	2600	0	2600	1828	
Површина КПЗ која је обухваћена подигнутим ветрозаштитним појасом (ха)	Нема податка (2022)	12	Нема податка	12	Нема податка	
Дужина подигнутог ветрозаштитног појаса (км)	Нема податка (2022)	12	Нема податка	12	Нема податка	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.6.5.1 Дефинисање локације ветрозаштитних појаса	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за ПЗШС	У току	-	Предактивност 2.6.5.3		Реализација активности сваке године
2.6.5.2 Расписивање и спровођење јавне набавке	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за ПЗШС	У току	-	Предактивност 2.6.5.3		Реализација активности сваке године
2.6.5.3 Садња ветрозаштитног појаса	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	<u>2023</u> 0/0 <u>2024</u> 0/0	Средства у оквиру активности 2.6.5.4	-	Реализација активности сваке године
2.6.5.4 Одржавање и ревитализација ветрозаштитног појаса	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	2023. 0/0 2024. 2000/1.999	-	-	Реализација активности сваке године

Мера 2.6.6: Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта(прве до пете класе), унетог минералног ђубрива и пестицида у обрадиво пољ. земљиште						
Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): Утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број узорака	470 (2022)	730	776	740	0	Чека се извештај за 2024.
Површина КПЗ која је обухваћена узорцима (ха)	13.500 (2022)	14.650	13.500	13.500	0	Чека се извештај за 2024.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрощена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.6.6.1 Уговарање контроле пољопривредног земљишта са ПСС	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	-	Предактивност и обезбеђена средства у 2.6.6.3	-	Реализација активности сваке године
2.6.6.2 Обавештење пољопривредницима да могу да изврше контролу	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	-	Предактивност и обезбеђена средства у 2.6.6.	-	Реализација активности сваке године
2.6.6.3 Узимање узорак	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	<u>2023.</u> 2500/1.173 <u>2024.</u> 2500/1.118	-	Мање пријављених пољопривр. произвођача	Реализација активности сваке године
2.6.6.4 Извештавање	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	-	Редовна активност након 2.6.6.3	-	Реализација активности сваке године
2.6.6.5 Креирање нових мера у складу са препорукама извештаја о квалитету пољопривредног земљишта	I Квартал 2023 - IV Квартал 2025	Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине	У току	-	Редовна активност након 2.6.6.3	-	Реализација активности сваке године

Општи циљ 3: Унапређење, модернизација, доступност и ефикасност предшколског, основног и средњег образовања						
Плански документ из ког је циљ преузет План развоја града Сомбора 2022-2028 (или ознака “утврђен средњорочним планом “):						
Организациона јединица одговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број деце на листи чекања за упис у предшколске установе	100 (2022)	80	150	70	260	И поред повећања капацитета, брже расте број захтева за боравак деце у ПУ
Број нових отворених смерова у складу са захтевима тржишта	4 (2022)	2	0	2	0	По предлогу плана уписа била су предвиђена два нова образовна профила, али нису одобрена ни верификована од Министарства просвете
Број реконструјисаних објеката у којима се изводи образовно-васпитни процес	38 (2022)	41	41	44	44	

Посебан циљ 3.1:Доступно квалитетно предшколско образовање и васпитање свој деци у граду Сомбору						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом “):Утврђен средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем (%)	65 (2022)	70	65	75	65	
Број објеката Предшколске установе	32 (2022)	33	33	34	34	

Мера : 3.1.1.Изградња објекта за ПУ“Вера Гуцуња“Сомбор						
Плански документ из ког је мера преузета :утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број изграђених објеката ПУ	0 (2022)	0	0	1	1	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.1.1.1 Извођење радова на изградњи новог објекта ПУ“Вера Гуцуња”Сомбор	III квартал 2024.г.	Одељење за КПИПСП	завршено	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 54.100/54.000			
3.1.1.2 Технички пријем изведених радова	III квартал 2024.г.	Одељење за КПИПСП	У току	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 400/400			

Мера : 3.1.2. Подршка боравку деце у предшколским установама						
Плански документ из кој је мера преузета :утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број деце са оствареним учешћем у суфинансирању трошкова боравка у ПУ	100 (2022)	102	130	104	150	Суфинансирање новоотворене предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице
Број деце која су ослобођена плаћања трошкова у ПУ	413 (2022)	415	420	420	425	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрoшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.1.2.1 .Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице	IV квартал 2025.г.	Одељење за образовање	У току	<u>2023</u> 14.000/ 18.500 <u>2024</u> 15.000/33.000	Суфинансирање новоотворене предшколске установе чији је оснивач друго правно или физичко лице		Спровођење активности сваке године
3.1.2.2 Одабир деце која су ослобођена плаћања трошкова боравка у предшколској установи	IV квартал 2025.г.	Одељење за образовање	У току				Спровођење активности сваке године

Мера : 3.1.3. Подршка инклузивном образовању у предшколским установама						
Плански документ из ког је мера преузета :утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број деце укључене у пројекат	20 (2022)	25	25	25	25	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрoшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.1.3.1 .Спровођење пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“	I квартал 2023 – I квартал 2024	ПУ	завршено	<u>2023</u> 2.000/1.430 <u>2024</u> 1.000/570		Пројекат Светске банке, вишак средстава враћен донатору	

Посебан циљ 3.2:Унапређен квалитет и доступност основног и средњег образовања						
Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"):Утврђен средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број реконструисаних школа у односу на укупан број школа (%)	20 (2022)	26,7	28	33,3	36	

Мера : 3.2.1. Реконструкција ОШ "А.Мразовић" Сомбор						
Плански документ из ког је мера преузета : утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број замењених прозора	0 (2022)	0	0	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.1.1 .Замена спољне столарије у ОШ"А.Мразовић"Сомбор	III квартал 2025	ОШ „Аврам Мразовић“ Сомбор	Није започето	2023. 0/0 2024. 0/0			Реализација планирана за 2025.

Мера : 3.2.2. Санација и проширење ОШ “Никола Вукићевић” Сомбор						
Плански документ из кој је мера преузета :утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Површина санираног дела објекта (м2)	0 (2022)	0	0	0	0	
Површина изграђеног дела објекта (м2)	0 (2022)	0	0	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.2.1 .Санација постојећег објекта ОШ “Никола Вукићевић” Сомбор	III квартал 2025	ОШ “Никола Вукићевић” Сомбор	Није започето	<u>2023.</u> 0/0 <u>2024.</u> 0/0			Реализација планирана за 2025.

Мера : 3.2.3. Реконструкција ОШ “Бранко Радичевић” Стапар						
Плански документ из кој је мера преузета :утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број замењених прозора	0 (2022)	70	70	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.3.1 . Замена спољне столарије на објекту ОШ “Бранко Радичевић” Стапар	III квартал 2023	ОШ “Бранко Радичевић” Стапар	Завршено	<u>2023.</u> 2.300/3.330 <u>2024.</u> 0/0	Повећање цена материјала и услуга, додатна средства обезбеђена из буџета града		

Мера : 3.2.4. Санација и опремање Средње техничке школе Сомбор

Плански документ из ког је мера преузета :утврђена средњорочним планом

Носилац: Одељење за образовањ2

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Површина санираног дела објекта (м2)	0 (2022)	100	100	0	0	
Површина нове фискултурне сале (м2)	0 (2022)	160	160	0	0	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.4.1 . Санација радионице за праксу Средње техничке школе Сомбор	III квартал 2023	СШ и Одељење за образовање	Завршено	<u>2023.</u> 1.000/1.200 <u>2024.</u> 0/0	Повећање цена материјала и услуга, додатна средства обезбеђена из буџета града		
3.2.4.2. Доградња, адаптација и реконструкција фискултурне сале у СТШ	III квартал 2023	СШ и Одељење за образовање	Завршено	<u>2023.</u> 38.341/40.000 <u>2024.</u> 0/0	Повећање цена материјала и услуга, средства обезбеђена из буџета града		

3.2.4.3. Опремање нове фискултурне сале у Средњој техничкој школи Сомбор	III квартал 2023	СШ и Одељење за образовање	Завршено	2023. 2.500/2.500 2024. 0/0			
--	------------------	----------------------------	----------	--	--	--	--

Мера : 3.2.5. Подршка средњошколцима у редовном похађању наставе						
Плански документ из ког је мера преузета :утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број ђака средњих школа којима је умањена цена коштања месечних карата за превоз	950 (2022)	960	830	970	795	Мањи број ученика путника средњих школа

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.5.1 . Дефинисање критеријума за регресирање трошкова превоза	IV Квартал 2025	СШ и Одељење за образовање	У току		Редовна предактивност 3.2.5.3		Спровођење активности сваке године
3.2.5.2. Селекција ученика	IV Квартал 2025	СШ и Одељ. за образ.	У току		Сви ученици испунили критеријуме		Спровођење активности сваке године
3.2.5.3. Регресирање трошкова превоза ђака средњих школа	IV Квартал 2025	СШ и Одељење за образовање	У току	2023. 35.000/28.000 2024. 38.000/29.000			Спровођење активности сваке године

Мера : 3.2.6. Подршка развоју дефицитарних занимања						
Плански документ из ког је мера преузета : утврђена средњорочним планом						
Носилац: Одељење за образовање						
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број стипендиста града Сомбора	35 (2022)	40	35	45	35	Нису обезбеђена додатна средства за повећање броја стипендија

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
3.2.6.1 . Дефинисање критеријума за стипендирање	IV Квартал 2025	Одељење за образовање	У току		Редовна преаktivност 3.2.6.3		Спровођење активности сваке године
3.2.6.2. Селекција студената	IV Квартал 2025	Одељење за образовање	У току		Редовна преаktivност 3.2.6.3		Спровођење активности сваке године
3.2.6.3. Стипендирање студената дефицитарних занимања	IV Квартал 2025	Одељење за образовање	У току	2023. 6.000/6.000 2024. 6.500/6.000			Спровођење активности сваке године

Посебни циљ 4.1: Повећање доступности услуга социјалне заштите
Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Сомбора
Организациона јединица одговорна за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Одељење за друштвене делатности
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 11. Социјална и дечија заштита

Показатељ(и) на нивоу посебног циља	Почетна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Удео издвајања за социјалну заштиту у буџету општине	4% (2022)	4.05%	5.79 %	4.1%	6,36%	
Удео корисника услуга социјалне заштите у укупном становништву	12.55% (2022)	12.7%	12,8%	13.%	13,05	
Удео корисника женског пола у укупном броју корисника СЗ	52.9%(2022)	53%	53,3%	53.1%	53,8%	

Мера 4.1.1: Пружање материјалне и финансијске подршке социјално угроженим грађанима						
Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом						
Носилац : Одељење за друштвене делатности						
Показатељ(и) на нивоу мере	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број корисника једнократне помоћи	1.805 (2022)	1.830	1780	1.850	1753	

Назив активности:	Рок-Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализација
4.1.1.1 Једнократна финансијска помоћ сиромашним и социјално угроженим грађанима	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 116.476/96.673 2024/ 144.504/121.118			Спровођене активности сваке године

Мера 4.1.2: Обезбеђење услуге породичног и домског смештаја, прихватишта и других врста смештаја						
Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом						
Носилац : Одељење за друштвене делатности						
Показатељ(и) на нивоу мере	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024	Напомена
Број корисника услуге смештаја	27 (2022)	30	0	32	0	

Назив активности:	Рок-Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализација
4.1.2.1 . Услуге смештаја у прихватиштем деце и младих	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 50.000/0 2024 50.000/0	Није било корисника		Спровођене активности сваке године
4.1.2.2 . Услуге смештаја у прихватиштем пунолетних корисника	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 50.000/0 2024 50.000/0	Није било корисника		Спровођене активности сваке године

Мера 4.1.3: Пружање дневних социјалних услуга социјалне заштите у заједници						
Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом						
Носилац : Одељење за друштвене делатности						
Показатељ(и) на нивоу мере	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Број корисника услуге Помоћ у кући на годишњем нивоу	57 (2022)	60	252	63	257	
Број корисника услуге Лични пратилац детета	63 (2022)	65	82	68	82	

Назив активности:	Рок-Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење е напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализација
4.1.3.1 Пружање услуге Помоћи у кући уз повећање броја корисника	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 28.000/26.454 2024 25.000/25.000			Спровођене активности сваке године
4.1.3.2 Пружање услуге Лични пратилац детета	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 59.000/54.893 2024 52.800/49.572			Спровођене активности сваке године

Мера 4.1.4: Подршка реализацији програма Црвеног крста Сомбор						
Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом						
Носилац : Одељење за друштвене делатности						
Показатељ(и) на нивоу мере	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Напомена
Укупан годишњи број подељених obroка у народној кухињи	68.310 (2021)	80.000	58.590	85.000	40.881	

Назив активности:	Рок-Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ уtroшена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализација
4.1.4.1 Пружање бесплатних obroка угроженим грађанима – Народна кухиња	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 14.447/10.285 2024 16,980/12.675			Спровође не активност и сваке године

Мера 4.1.5: Пружање саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга грађанима Сомбора						
Плански документ из кој је мера преузета: Утврђена средњорочним планом						
Носилац : Одељење за друштвене делатности						
Показатељ(и) на нивоу мере	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024	Напомена
Укупан годишњи број саветодавних услуга	73 (2022)	75	213	80	174	

Назив активности:	Рок-Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализација
4.1.5.1 Пружање породичног саветовања – породична терапија	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 1.800/243 2024 3.500/1.472			Спровођене активности сваке године
4.1.5.2 Пружање услуга медијације	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 0/0 2024 0/0	Мера ће се финансирати из других извора (конкурси од министарства, ИПА пројекти...)		Спровођене активности сваке године
4.1.5.3 Пружање других саветодавних и едукативних услуга и активности	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 9.800/3.748 2024 4.500/2.777			Спровођене активности сваке године

Мера 4.1.6: Обезбеђивање подршке за децу и породицу						
Плански документ из ког је мера преузета: Утврђена средњорочним планом						
Носилац : Одељење за друштвене делатности						
Показатељ(и) на нивоу мере	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024	Напомена
Број корисника услуге бесплатне ужине	725 (2021)	730	751	735	777	
Број породица са родитељским додатком	61 (2022)	64	67	66	71	

Назив активности:	Рок-Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализација
4.1.6.1 Обезбеђивање бесплатне ужине за ученике основне школе	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 10.000/9.555 2024 12.000/8.492			Спровођене активности сваке године
4.1.6.2 Родитељски додаток за прво, друго, треће и четврто дете у породици	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 17.500/14.494 2024 17.700/11.462			Спровођене активности сваке године

Мера 4.1.7: Подршка особама са инвалидитетом						
Плански документ из кој је мера преузета: Утврђена средњорочним планом						
Носилац : Одељење за друштвене делатности						
Показатељ(и) на нивоу мере	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024	Напомена
Број корисника услуге персонални асистент	12(2022)	13	8	14	13	

Назив активности:	Рок-Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/ утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализација
4.1.7.1 Пружање услуге Персонални асистент	I 2023 – IV 2025.	Одељење за друштвене делатности	У току	2023 15.000/11.706 2024 15.000/12.909			Спровођене активности сваке године