

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број **404-160/2019-VIII**

Дана: **22.10.2019.** године

С о м б о р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 9. Уговора о извођењу радова на **Реконструкцији и доградњи атарског пута у Алекса Шантићу** број **404-160/2019-VIII** од 02.08.2019 године, Градоначелник града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ

**о измени уговора о јавној набавци
набавка радова – Реконструкција и доградња атарског пута у Алекса Шантићу
ЈН бр: 404-160/2019-VIII**

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **Реконструкција и доградња атарског пута у Алекса Шантићу**
4. **Ознака из Општег речника набавке:**
45233140 Радови на путевима
5. Вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **25.899.485,35 динара**
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **31.079.382,42 динара**
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 9. Уговора о извођењу радова на **Реконструкцији и доградњи атарског пута у Алекса Шантићу** број **404-160/2019-VIII** од 02.08.2019 године, као и на основу Финансијског извештаја надзорног органа и Захтева за закључење анекса и израду одлуке о измени уговора достављеног од стране Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине (које је и поднело захтев за покретање предметне набавке) потребно је изменити део уговора који се односи на укупан уговорени износ. У свом извештају надзорни орган је подробно навео да је до одступања у коначном износу дошло на позицијама:
3.6. важећњ понуде која се односи на израду изравнавајућег слоја БНС 22 преко постојеће подлоге и носећег дела на проширењу постојећег коловоза. Врло тешко је било пројектом предвидети тачну количину асфалтне масе потребне за попуну и изравнавање издеформисаног коловозног застора, а да се постигне пројектована нивелација.
4.1. позиција цевастих пропуста због уклапања у профил односно дно канала урађено је 12 м уместо уговорених 11,5 м
1.3. сечење ниског растиња, 1.4. сечење дрвећа и 2.1. скидање слоја хумуса наведене позиције по извештају надзорног органа нису рађене
Разлика између уговорене и изведне вредности износи 841.144,00 динара без ПДВ-а, те је потребно изменити члан 3. Уговора број **404-160/2019-VIII**.

Мења се члан 3. став 1. уговора:

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи **25.899.485,35 динара**, без урачунатог ПДВ-а, односно **31.079.382,42 динара** са урачунатим ПДВ-ом.

и сада гласи :

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи **26.740.629,35** динара, без урачунатог ПДВ-а, односно **32.088.755,22** динара са урачунатим ПДВ-ом.



**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СОМБОРА**

Душанка Голубовић, дипл. правник

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију