

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број **404-152/2019-VIII**

Дана: **21.05.2020.** године

С о м б о р

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5 и 16. Уговора о извођењу радова на **Изградњи локалног пута од регионалног значаја Стапар-Сивац на територији Града Сомбора број 404-152/2019-VIII** од 07.10.2019 године и Сагласности за измену Уговора добијене од стране Управе за капитална улагања АПВ број 136-031-23/2020-03/11 од 20.05.2020.године, Градоначелник града Сомбора, доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Изградња локалног пута од регионалног значаја Стапар-Сивац на територији Града Сомбора бр. 404-152/2019-VIII

1. Назив и адреса Наручиоца: **ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1**
2. Врста наручиоца: **Градска и општинска управа**
3. Набавка радова – **Изградња локалног пута од регионалног значаја Стапар-Сивац на територији Града Сомбора;**
4. **Ознака из Општег речника набавке: 45233120 - Радови на изградњи путева**
5. Вредност уговора:
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): **124.974.246,45** динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): **149.969.095,74** динара
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 5 и 16. Уговора о извођењу радова на **Изградњи локалног пута од регионалног значаја Стапар-Сивац на територији Града Сомбора број 404-152/2019-VIII** од 07.10.2019 године, као и на основу образложења Надзорног органа у којем је детаљно појашњено који су разлози за продужење рока за завршетак предметних радова. Наручилац је упутио допис Управи за капитална улагања АПВ (Наручилац је спровео поступак јавне набавке на основу средстава добијених путем конкурса у Управи за капитална улагања АПВ) са захтевом за давање сагласности на продужетак рока за извођење радова на основу објективних и доказивих разлога. Два су битна разлога која су онемогућила Извођача радова да заврши предметне радове у уговореном року:
-почетак радова у зимском периоду, временски услови су били неповољни за извођење радова и могу да неповољно утичу на квалитет изведених радова
-увођење ванредног стања на територији Републике Србије због пандемије
На основу изнетог потребно је изменити члан 4. Уговора број 404-152/2019-VIII.

Мења се члан 4. став 1. уговора:

„Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од **145 календарских дана**, рачунајући од дана увођења у посао.“

и треба да гласи :

„Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од **145 календарских дана**, рачунајући од дана увођења у посао, односно до **30.06.2020.године.**“



**ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СОМБОРА**

Душанка Голубовић, дипл. правник

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки
- за документацију